

Vincadeira Full Auto — Check-list obrigatório

DADOS DO CLIENTE

NOME DO CLIENTE

CNPJ

RESPONSÁVEL

TELEFONE

E-MAIL

ENDEREÇO

DADOS DO EQUIPAMENTO

MODELO DO EQUIPAMENTO

NÚMERO DE SÉRIE

DATA DE AGENDAMENTO

INSTRUÇÕES

Prezado Cliente, parabéns pela aquisição do seu equipamento. Para garantir o sucesso da instalação e do treinamento, leia atentamente todos os itens deste documento e providencie cada requisito listado. **IMPORTANTE:** Esta ficha deve ser lida, assinada pelo responsável da empresa e devolvida à MV Equipamentos. O agendamento da instalação somente será realizado após o recebimento deste documento devidamente assinado.

CHECK-LIST OBRIGATÓRIO

- 1. Definir local de instalação, deixar 1 metro livre em cada lado
- 2. Piso nivelado e firme para suportar o peso da máquina
- 3. 1 tomada padrão 20A dedicada (não compartilhar)
- 4. Instalar disjuntor de 20A na rede elétrica
- 5. Compressor de ar (caso o modelo exija sucção) — verificar com o vendedor
- 6. Local seco, arejado, sem poeira
- 7. Disponibilizar papéis e cartões de testes na gramatura de uso
- 8. Mínimo 2 pessoas para o treinamento
- 9. Transporte e deslocamento interno por conta do cliente
- 10. Treinamento gratuito no laboratório MV ou presencial com custo adicional

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Característica	Valor
Tipo	Vincadeira/serrilhadeira full auto com sucção
Velocidade	até 10.000 peças/hora
Gramatura aceita	75 g a 450 g
Requisitos	Sistema de sucção (compressor ou bomba de vácuo)
Specs elétricas	A confirmar com fornecedor

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Condição	Especificação
Umidade relativa do ar	30% a 60%
Ambiente	Fechado, sem poeira
Rede elétrica	220V aterrado, sem oscilação acima de 3%, estabilizada
Operador	Conhecimento básico de operação de vincadeiras / acabamento gráfico

Declaro que li e estou ciente de todas as exigências acima e que providenciarei todos os itens antes da data de instalação agendada.

Responsável pelo Cliente

Técnico MV Equipamentos

Data