

FICHA DE PREPARAÇÃO DE AMBIENTE

Laminadoras

Todas as versões — Check-list obrigatório

1. DADOS DO CLIENTE

Nome do Cliente / Razão Social:		CNPJ:
Responsável:	Telefone:	E-mail:
Endereço:		

2. DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo do Equipamento:	N.º de Série:	Data Agendamento:
------------------------	---------------	-------------------

3. INSTRUÇÕES

Prezado Cliente, para garantir o sucesso da instalação e do treinamento, leia atentamente todos os itens deste documento e providencie cada requisito listado. **Esta ficha deve ser assinada pelo responsável da empresa e devolvida à MV Equipamentos.** O agendamento será realizado somente após recebimento.

■ **AMBIENTE 100% PRONTO — TÉCNICO VERIFICARÁ TODOS OS ITENS AO CHEGAR**

Caso qualquer item não esteja atendido, a instalação **NÃO será realizada** e o técnico retornará à base. Todos os custos de reagendamento são de **exclusiva responsabilidade do cliente.**

4. CUSTOS DE REAGENDAMENTO — RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

Diária técnica (contada da saída da base)	R\$ 1.200,00 / dia
Deslocamento — passagem aérea ou combustível	Custo real
Hospedagem / Hotel	Custo real
Refeições e demais despesas	Custo real
Quaisquer outros custos decorrentes	Por conta do cliente

5. CHECK-LIST OBRIGATÓRIO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Definir local de instalação, 1 metro livre em cada lado
<input type="checkbox"/> Piso nivelado e firme para o peso da máquina
<input type="checkbox"/> Tomada 220V dedicada (20A, com aterramento)
<input type="checkbox"/> Modelos FM720 / D4 / LF1325 / LF1732: verificar tensão (trifásico)
<input type="checkbox"/> Disjuntor de 20A (ou 30A para modelos maiores)
<input type="checkbox"/> Local seco, arejado, temperatura 15°C–30°C | <input type="checkbox"/> Bobinas de laminação compatíveis disponíveis para teste
<input type="checkbox"/> Material gráfico para testes (mín. 20 peças por face)
<input type="checkbox"/> Umidade relativa entre 30% e 60%
<input type="checkbox"/> Mínimo 2 pessoas presentes para o treinamento
<input type="checkbox"/> Transporte e deslocamento interno por conta do cliente
<input type="checkbox"/> NF de compra disponível no ato da instalação |
|--|---|

6. ESPECIFICAÇÕES — LINHA LAMINADORAS MV

FM360 / 360S	360 mm	Térmica (foil)	220V mono	9–38 kg
FM490	490 mm	Térmica	220V mono	148 kg
FM650	650 mm	Térmica	220V mono	65 kg
FM720	720 mm	Térmica	220V mono	160 kg
D4 (1700)	1700 mm	Quente + Frio	220V mono	240 kg
3800A / 390E / 720E	380–720 mm	Foil (hot stamp)	220V mono	80–155 kg
UV480 / UV650	480–650 mm	UV (cold)	220V mono	285+ kg
LF1325-B4 / LF1732-B4	1300–1700 mm	Flatbed rígido	220V mono	500–700 kg

7. DECLARAÇÃO E ASSINATURA

Declaro que li e estou ciente de todas as exigências acima e que providenciarei todos os itens antes da data de instalação agendada.

Nome: _____ Data: ____ / ____ / ____
Responsável pelo Cliente

Nome: _____ Data: ____ / ____ / ____
Técnico MV Equipamentos